

PUBLIZIERBARER Zwischenbericht

Projektdetails

Titel:	B179063,Passivhaussanierung Kindergarten Velden am Wörthersee
Programm:	Mustersanierung
Koordinator/ Projekteinreicher:	Marktgemeinde Velden am Wörthersee Bgm. Ferdinand Vouk
Kontaktperson - Name:	Dr. Helmut Kusternik – Amtsleiter Marktgemeinde Velden am Wörthersee
Kontaktperson – Adresse:	Seecorso 2, 9220 Velden am Wörthersee
Kontaktperson – Telefon:	04274 2102-33
Kontaktperson E-Mail:	Helmut.kusternik@ktn.gde.at
Projekt- und Kooperationspartner (inkl. Bundesland):	ARCH+MORE ZT GmbH Arch. DI Gerhard Kopeinig Dr. Karl-Rennerweg 14, 9220 Velden am Wörthersee arch@archmore.cc , 04274 3918
Projektwebsite:	
Schlagwörter:	
Projektgesamtkosten:	904.687,00 € umweltrelevante Kosten 1.236.250,87 € Gesamtkosten
Fördersumme:	437.294,00 €
Klimafonds-Nr:	KR11GK1K00020

A. Projektbeschreibung

<p>Kurzfassung:</p> <p>Max. 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen</p> <p>Die Kurzfassung sollte umfassen: Inhalte und Zielsetzung des Projekts, methodische Vorgehensweise, welche Probleme werden wie gelöst, Zielgruppen/-märkte.</p> <p>ANMERKUNG: Die Kurzfassung soll keine allgemeine Beschreibung des Beitrags zu den EU2020 und anderen politischen Zielen enthalten.</p>	<p>Grundsätzlich ist aufgrund des Gebäudealters eine Generalsanierung erforderlich.</p> <p>Dies bedeutet bei der historischen Villa ein sensibler Zugang mit vielen Detaillösungen, sodass der Charakter des Gebäudes erhalten bleibt.</p> <p>Im Detail ist ein Erneuern und Nachbessern der Fenster, zusätzliche Dach- u. Kellerdeckendämmung, sowie Fassadendämmung (Innendämmung) erforderlich. Zusätzlich ist eine funktionale Bereinigung (gewisse Einbauten sind zu entfernen) und eine Sanierung der haustechnischen Anlagen unumgänglich.</p>
<p>Status:</p> <p>Beschreibung des aktuellen Stands des Projektes inkl. Datumsangabe</p> <p>mind. ein Aufzählungspunkt, max. 3 Aufzählungspunkte</p> <p>max. 500 Zeichen pro Aufzählungspunkt</p>	<p>Derzeit befindet sich das Projekt in der Planungsphase.</p> <p>Es ist geplant mit den Sanierungsmaßnahmen im Herbst 2012 anzufangen.</p>
<p>Wesentliche (geplante) Erkenntnisse aus dem Projekt:</p> <p>Kurzzusammenfassung der geplanten Erkenntnisse</p> <p>Darstellung der bisherigen Projektergebnisse (sofern vorhanden)</p> <p>mind. ein Aufzählungspunkt, max. 5 Aufzählungspunkte (ggf. auch wesentliche Publikationen)</p> <p>max. 500 Zeichen pro Aufzählungspunkt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dämmung der thermischen Hülle; Dach dämmen und neu eindichten, Fußboden dämmen und mit einer Bodenheizung mit niedrigster Vorlauftemperatur versehen, Austausch der Fenster - Einbau einer Komfortlüftungsanlage (zentrales Lüftungsgerät); Wärmerückgewinnung 85%; Kontrollierte Be- und Entlüftung zur Herstellung einer optimalen Raumluftqualität in den Gruppen (CO₂-Konzentration < 1000 bis 1200 ppm) und zur erheblichen Reduzierung von Lüftungswärmeverlusten. - Errichtung einer Photovoltaikanlage mit 10kWp zur Stromerzeugung - Errichtung einer Monitoringanlage
<p>Zuletzt aktualisiert am:</p> <p>TT MM JJJJ</p>	<p>09.05.2012</p>

Diese Projektbeschreibung wurde von der Fördernehmerin/dem Fördernehmer erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernimmt der Klima- und Energiefonds keine Haftung.